

Ge nãß der Anregung aus der 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 13.11.2017 teilt die Verwaltung die Arbeiten der einzelnen Gewerke zum Anbau einer Logistikhalle der Feuerwehr Wedenest mit.

Die Außentüren, Tore, Fenster, Dachdeckerarbeiten, sowie Innenputz sind seit Juli fertiggestellt. Die Estricharbeiten wurden am 22. August, der Rüttelboden der Fahrzeughalle letzte Woche fertiggestellt.

Diese bzw nächste Woche wird mit den Malerarbeiten innen, Fliesenarbeiten an den Wänden, Außenputz sowie Deckendämm- und Verkleidungsarbeiten begonnen.

Von den ausgeschriebenen und beauftragten Herstellungskosten in Höhe von 873.925,24 € sind 460.599,32 € verbaut bzw ausgezahlt. Somit bleiben verfügbar 413.325,92 €

Es sind keine Kostensteigerungen oder unvorhergesehene Mehrausgaben erkennbar.

Die Gebäudefertigstellung wird voraussichtlich Ende Oktober sein