



Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 28.05.2008

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen FB 3/ FB 3/52-20-01
--

Mitteilung Nr. 0304/2008
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Sportausschuss	28.05.2008	Information

Mitteilung

Sanierung Sporthalle Bursten

Die Sporthalle Bursten wurde ca. 1970 für eine Besucherzahl von 1.134 Personen genehmigt.

Damit in der Burstenhalle für die Pfingstjugendkonferenz 1.800 Personen eingelassen werden dürfen, wurde im Jahr 2001 ein entsprechender Bauantrag bei dem Oberbergischen Kreis eingereicht. Für diesen Bauantrag wurde ein Brandschutzkonzept erforderlich. Die Baugenehmigung wurde 2004 erteilt.

Zwischenzeitlich wurde ebenfalls durch den GUVV der nicht vorhandene Prallschutz im unteren Wandbereich sowie der fehlende Sicherheitsabstand vom Spielfeld zur Tribüne bei Wettkampfspielen bemängelt.

Im vergangenen Jahr wurden dann abschließend alle baulichen Maßnahmen zur Umsetzung der Auflagen aus dem Bauantrag und somit aus dem Brandschutzkonzept sowie die Auflagen des GUVV durchgeführt.

Wie in der 10.Sportausschusssitzung unter TOP 2 gewünscht, werden nachfolgend die Arbeiten und die Gesamtbaukosten aufgeführt, die bei der brandschutztechnischen Sanierung der Sporthalle Bursten entstanden sind.

Im einzelnen sind folgende Arbeiten durchgeführt worden:

1. Ing.-Leistung zur Durchführung der Maßnahmen

Auftragssumme	56.446,70 €	Schlussrechnung	55.422,36 €
---------------	-------------	-----------------	-------------
2. Brandschutztechnische Sanierung der Halleninnenwände. In diesem Zuge wurde ebenfalls der Prallschutz erneuert. Hier ergab sich die Schwierigkeit, dass alle Einbauten B1-Qualität (schwerentflammbare Baustoffe) entsprechen mussten.
Erneuerung der Elektroinstallation die sich hinter der alten Wandverkleidung befand.
Erneuerung der Handballtore

Auftragssumme	485.466,85 €	bisher abgerechnet	451.626,80 €
3. Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung.			
Auftragssumme	4.682,65 €	Schlussrechnung	4.682,65 €
4. Überarbeitung der ausziehbaren Tribüne.			
Auftragssumme	36.253,35 €	Schlussrechnung	36.610,35 €
5. Erstellung von Wandhydranten.			
Auftragssumme	10.472,00 €	Schlussrechnung	10.472,00 €
6. Grundreinigung.			
Auftragssumme	4.046,00 €	Schlussrechnung	4.046,00 €
7. Prüfeningenieur.			
Auftragssumme	1.166,20 €	Schlussrechnung	1.166,20 €
8. diverse Kleinrechnungen ohne vorherige Beauftragung		Schlussrechnung	2.149,44 €

Die Gesamtbaukosten belaufen sich zur Zeit auf 566.175,80 €

Da nun die Tore hochziehbar ausgestattet wurden, müssen noch im nachhinein die Netze, die sich hinter den Toren befinden, geändert werden.
Des weiteren werden noch Kosten für die Abnahme der Lüftungsanlage anfallen.

Da zur Zeit noch „Meinungsverschiedenheiten“ zur Abrechnung der Arbeiten, die hier unter Punkt 2 benannt sind, bestehen, können ggf. noch weitere Zahlungen erforderlich werden. Wie jedoch bereits in der letzten Sitzung durch Herrn BM Halbe vorgetragen, kann zur Klärung möglicherweise noch eine gerichtliche Auseinandersetzung folgen.

Gerhard Halbe

Mitzeichnungen			
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 2
	Datum		Datum
<input type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 3
	Datum		Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 4
	Datum		Datum