



Stadt Bergneustadt
Der Bürgermeister

Bergneustadt, 29. 10. 2018

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
FB 4/

Mitteilung Nr. 0541/2018
öffentlich

↓ Beratungsdg	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	12. 11. 2018	Kenntnisnahme

Mitteilung

Sachstandsbericht über den Baufortschritt der Logistikhalle an der Feuerwehr Frumbergstraße

Gemäß der Anregung aus der 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 13. 11. 2017 teilt die Verwaltung die Arbeiten der einzelnen Gewerke zum Anbau einer Logistikhalle der Feuerwehr Wedenest mit.

Die Außenputzarbeiten sind bis auf wenige Nacharbeiten, in der 42. KW abgeschlossen worden. Im Untergeschoss wurde mit dem Einbau der Innentüren begonnen und werden in der 44. KW abgeschlossen sein.

Reste der Fliesenverlegung werden aller Voraussicht nach in der 44. KW abgeschlossen sein und somit als Gewerk beendet.

Im Obergeschoss sind alle Dämmarbeiten von den Kameraden des Löschzugs in Eigenleistung durchgeführt worden. Mit den Kastendecken (Deckenabhang) wurde im Anschluss begonnen. Ab der 44. KW werden die Elektroarbeiten von der ausführenden Firma weiter ausgeführt. Der gesamte Anbau ist von dem Malerunternehmen grundiert worden und in großen Teilen bereits das erste Mal gestrichen worden.

Im Einfahrtsbereich des Anbaus wurde in der 43. KW die Baugrube von dem Tiefbauunternehmen verfüllt und für die Pflasterarbeiten vorbereitet.

Von den ausgeschriebenen und beauftragten Herstellungskosten in der Höhe von 873.925,24 € sind 511.094,85 € verbaut bzw. ausgezahlt. Somit bleiben verfügbar 362.830,42 €.

Es sind keine Kostensteigerungen oder unvorhergesehene Mehrkosten erkennbar.

Die Gebäudefertigstellung wird voraussichtlich Ende November sein.

Wilfried Halberg
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:			
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen	
Kosten €		Haushaltsjahr	
Produkt/Kostenstelle/Investition		Sachkonto	
Vorgesehen im <input type="checkbox"/> Ergebnisplan		<input type="checkbox"/> Finanzplan	
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung		<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Fd gekosten pro Jahr €		<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen	
Erläuterungen:			

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte			
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu überschauen	
Erläuterungen:			

Mitzeichnungen			
<input checked="" type="checkbox"/>	Allgemeiner Vertreter	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 2 Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 3 Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>
			Fachbereich 4 Datum