



Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 20.05.2021

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
FB 4/

Mitteilung Nr. 0110/2021
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Bau- und Planungsausschuss	07.06.2021	Kenntnisnahme

Mitteilung

Anbau Feuerwehrrätehaus Kleinwiedenest

Folgende Gewerke sind zum Zeitpunkt der 20. KW abgeschlossen:

- Innenputz
- Unterputz außen
- Estricharbeiten
- Rohbauinstallation Sanitär
- Rohbauinstallation Elektro
- Dämmarbeiten Dachflächen
- Rasterdecken

Ab der 21. KW wird in den entstandenen Räumlichkeiten mit dem Verlegen der Bodenfliesen begonnen. Im Anschluss wird die Endmontage der Heizung- und Sanitäreinrichtung durchgeführt. Ebenso werden die Endarbeiten der Elektroinstallation ausgeführt.

Die auszuführenden Malerarbeiten werden nach Bereitstellung der Verbrauchsmaterialien durch die Verwaltung von der Feuerwehreinheit in Eigenleistung durchgeführt.

Weiter wird in den folgenden Wochen der Außenputz fertiggestellt und die Neumodellierung der Außenanlage ausgeführt.

Je nach Wetterlage wird Ende der 21. KW begonnen, die Bestandsdachfläche abzudecken und mit einer Aufsparrendämmung neu zu belegen.

Matthias Thul

Bürgermeister

Mitzeichnungen					
<input checked="" type="checkbox"/>	Allgemeiner Vertreter	Datum	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 2	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	Datum	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 3	Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Fachbereich 4	Datum