

| Ordnungsnummer | Bezeichnung | Berichtsjahr | Umsetzungszustand Bemerkung | Baubeginn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kosten | | Gesamtkosten |
|----------------|---|--------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Planungszeitraum | Folgezeitraum | |
| 1.0.35.1 | Kanalerneuerung Herweg | 2023 | Verkehrsplanungskonzept liegt noch nicht vor | 2023 | 45 | 230 | 220 | | | | 495 | | 495 |
| 1.0.35.4 | Kanalerneuerung Wilhelmstraße | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.36 | Zum Hornbruch Nord (RW-Kanal) | 2023 | laufende Maßnahme | 2027 | | | | | 125 | | 125 | | 125 |
| 1.0.72 | Am Räschen (III. BA) (SW+RW) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.78 | RW-Behandlung Bauhof (E45) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.81 | RW-Behandlung B55 (E75) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.82 | RW-Behandlung nördlicher Südring (E38) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.87 | RW-Behandlung Pernze L173 (E25) | 2023 | gemeinsame Maßnahme mit StraßenNRW | 2027 | | | | | 40 | | 40 | | 40 |
| 1.0.88 | Lieberhausener Straße (RK) | 2023 | Straßenplanungskonzept von StraßenNRW liegt noch nicht vor | 2026 | | | | 90 | | | 90 | | 90 |
| 1.0.89 | Kanalsanierung RÜB Wiedenest (MK) (Teil 2) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.90 | Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK) | 2023 | noch kein rechtskräftiger B-Plan vorhanden | 2023 | 65 | 440 | 300 | | | | 805 | | 805 |
| 1.0.91 | Kanalbau Dreiort (2. BA) | 2023 | haushaltstechnische Verschiebung | 2023 | 730 | | | | | | 730 | | 730 |
| 1.0.92 | Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.93 | RRB Belmicke | 2023 | Probleme beim Grunderwerb | 2023 | 470 | | | | | | 470 | | 470 |
| 1.0.94 | RK Bibelschule (2. BA) | 2023 | tangierende Maßnahmen wegen Corona-Ausfällen verzögert | 2025 | | | 45 | | | | 45 | | 45 |
| 1.0.95 | MW-Kanalsanierung Sessinghausen | 2023 | gemeinsame Maßnahme mit StraßenNRW | 2023 | 35 | 330 | 400 | | | | 765 | | 765 |
| 1.0.96 | RK "In der Bockemühle" (Bachverrohrung) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.0.97 | Austausch MW-Kanal Henneweide | 2023 | neue Maßnahme | 2023 | 50 | 160 | 240 | | | | 450 | | 450 |
| 1.0.98 | Drosselleitung RÜB Wiedenest | 2023 | neue Maßnahme | 2023 | 80 | | | | | | 80 | | 80 |
| 1.0.99 | Erschließung Wiedenest Süd | 2023 | neue Maßnahme | 2023 | 50 | 370 | 130 | | | | 550 | | 550 |
| 1.0.100 | Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II | 2023 | neue Maßnahme | 2024 | | 120 | 2500 | 2000 | | | 4620 | | 4620 |
| 1.0.101 | Erschließung Gewerbegebiet Dreiort | 2023 | neue Maßnahme | 2023 | 90 | 900 | 430 | | | | 1420 | | 1420 |
| 1.0.102 | Kanalsanierung Schönenthal nördliche der B55 | 2023 | neue Maßnahme | 2025 | | | 60 | 220 | 240 | 170 | 690 | | 690 |
| 1.0.103 | Verkehrs- und abwassertechn. Erschl. Dreiort | 2023 | neue Maßnahme | 2025 | | | 60 | 240 | 260 | 210 | 770 | | 770 |
| 1.0.104 | Kanalaustausch Eichenstraße/Tulpenweg | 2023 | neue Maßnahme | 2027 | | | | | 220 | 150 | 370 | | 370 |
| 3.0.11 | RW-Behandlung Talsperrenstraße (E6) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3.0.12 | RW-Behandlung Talsperrenstraße / Schöne Aussicht (E7) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3.0.15 | Umbau HRB Leienbach | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3.0.17 | Klimaschutzsiedlung "Am Wiebusch" | 2023 | neue Maßnahme | 2023 | 65 | 380 | 250 | 160 | | | 855 | | 855 |
| 9.0.2.4 | Kanalsanierung / Fremdwassersanierungskonzept Ohl (FSK) | 2023 | abgeschlossen | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 9.0.2.6 | Kanalsanierung, allgemein | 2023 | laufende Maßnahme | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 | | 900 |
| 9.0.3 | Generalentwässerungsplanung (GEP) | 2023 | neue Maßnahme | 2023 | 50 | | | | | | 50 | | 50 |