

Herr Dresbach vom Ingenieurbüro Donner und Marenbach gibt einen kurzen Überblick über die bereits durchgeführten und die noch ausstehenden Maßnahmen. Hierbei spricht er insbesondere den Straßen- und Kanalbau, die Kreisverkehrsanlagen, die errichtete Stützmauer sowie die provisorische Bushaltestelle an.

Im September 2010 soll voraussichtlich der 4. BA fertig gestellt werden.