

Das Ing.-Büro Donner und Marenbach (Herr Dresbach) erläutert den aktuellen Baustellenzustand. Zurzeit haben die Versorger ihre Leitungen fast komplett verlegt, einschl. der Umklemmarbeiten, so dass mit dem eigentlichen Straßenausbau begonnen wird.

Die Hauptstraße soll bis zu den Osterferien, bis auf die letzte Asphalt-Beton-Decke, fertig gestellt werden.

Die Hauptstraße selbst erhält hierbei einen komplett neuen Aufbau, da der vorhandene Unterbau völlig unzureichend ist.

Bis zum Ende der Sommerferien (20.08.2011) soll dann alles fertig gestellt sein.

Die Straße "Im Stadtgraben" soll u. U., je nach Baufortschritt, wieder für den Verkehr zum Hackenberg geöffnet werden können. Dies bleibt aber abzuwarten, da man die Baustelle ohne Ampelverkehr abwickeln möchte.

Zeitweise wird der Verkehr aus Richtung Derschlag daher über die Umleitungsstrecke (ehem. Bahntrasse) geleitet.