

Frau Dick berichtet über den Stand der laufenden Baumaßnahmen an der K 23 in der Ot hestraße und in Immicke. Die Hauptleitungen der beiden Baumaßnahmen sind bereits in Betrieb. Die Hälfte der Hausanschlüsse ist bereits an die neue Leitung angeschlossen, die restlichen Arbeiten werden in Kürze durchgeführt.

Bei den geplanten drei Baumaßnahmen in 2016 ( Umbau Druckunterbrecher, Klosterweg und unvorhergesehene Baumaßnahme), die durch die Baumaßnahme K 23 Ot hestraße ersetzt wurden, sind mit 170 T€ angesetzt. Frau Weiner erkundigt sich, ob der angesetzte Betrag in Höhe von 170 T€ für die Baumaßnahme K 23 Ot hestraße ausreicht. Herr Drexler teilt mit, dass das Bauvorhaben K 23 Ot hestraße mit 156 T€ veranschlagt und vergeben wurde.