

Erneuerung Sportbodenflächen nach Wasserschaden in der Sporthalle Bursten

Nach dem entstandenen Leitungswasserschaden am 14.02.2021 wurden durch die Firma Vinci anhand eines Leistungsverzeichnisses bei diversen Firmen Angebote über die Erneuerung des Sportbodens eingeholt. Abgabefrist war der 31.03.2021. Es wurden vier Angebote abgegeben.

Nach Prüfung der Angebote seitens der Stadt und im Anschluss durch den Sachverständigen der Versicherung, konnte am 15.05.2021 der Auftrag vergeben werden.

Die Kosten für die gesamte Sanierungsmaßnahme werden von der Versicherung übernommen.

Das erste Treffen mit dem Auftragsnehmer fand am 19.05.2021 bei einem Vororttermin statt. Ziel des Treffens war es, Einzelheiten zum Bauablauf zu besprechen.

Am 21.05.2021 wurde mit der Demontage des Bodens begonnen und konnte bereits am 23.05.2021 abgeschlossen werden. Der vorgefundene Untergrund war oberflächlich feucht. Für den Wiedereinbau sind hier keine weiteren Trocknungsmaßnahmen notwendig.

In der 22. KW soll mit dem Wiedereinbau begonnen werden. Sollten keine Unvorhersehbarkeiten eintreten, ist hierbei mit einem Zeitrahmen von ca. fünf Wochen zu rechnen.

Nach Fertigstellung der Sportbodenfläche wird die Halle von einer weiteren Firma liniert und endversiegelt. Weitere Arbeiten im Nachgang sind das Befestigen und Justieren der ausfahrbaren Tribünen, das Wiedereinräumen der Geräteräume, kleinere Schreinerarbeiten und die Bauendreinigung der Halle.

Nach aktueller Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die Sporthalle Bursten zu Beginn des neuen Schuljahrs dem Schul- und Vereinssport fertiggestellt übergeben werden kann.