



Stadt Bergneustadt
Der Bürgermeister

Bergneustadt, 21.08.2018

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
FB 4/

Mitteilung Nr. 0508/2018
öffentlich

↓ Beratungsdg	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	03.09.2018	Kenntnisnahme

Mitteilung

Sachstandsbericht über den Baufortschritt der Logistikhalle an der Feuerwehr Frübergstraße

Gemäß der Anregung aus der 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 13.11.2017 teilt die Verwaltung die Arbeiten der einzelnen Gewerke zum Anbau einer Logistikhalle der Feuerwehr Wedenest mit.

Die Außen Türen, Tore, Fenster, Dachdeckerarbeiten, sowie Innenputz sind seit Juli fertiggestellt. Die Estricharbeiten wurden am 22. August, der Rüttelboden der Fahrzeughalle letzte Woche fertiggestellt.

Diese bzw nächste Woche wird mit den Malerarbeiten innen, Fliesenarbeiten an den Wänden, Außenputz sowie Deckendämm- und Verkleidungsarbeiten begonnen.

Von den ausgeschriebenen und beauftragten Herstellungskosten in Höhe von 873.925,24 € sind 460.599,32 € verbaut bzw ausgezahlt. Somit bleiben verfügbar 413.325,92 €

Es sind keine Kostensteigerungen oder unvorhergesehene Mehrausgaben erkennbar.

Die Gebäudefertigstellung wird voraussichtlich Ende Oktober sein.

Wilfried Halberg
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:			
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen	
Kosten €		Haushaltsjahr	
Produkt/Kostenstelle/Investition		Sachkonto	
Vorgesehen im <input type="checkbox"/> Ergebnisplan		<input type="checkbox"/> Finanzplan	
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung		<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Fd gekosten pro Jahr €		<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen	
Erläuterungen:			

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte		
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu überschauen
Erläuterungen:		

Mitzeichnungen			
<input type="checkbox"/>	Allgemeiner Vertreter	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 2 Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 3 Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>
			Fachbereich 4 Datum